

令和元年7月9日

保護者の皆さま

島本町教育委員会
教育長 持田 学
島本町立第三小学校
校長 中村 りか

第三小学校耐震工事の状況及び今後のスケジュール（案）について（お知らせ）

平素は、本町の教育行政及び教育活動、また、第三小学校の学校運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、第三小学校の耐震工事につきましては、B・C棟（普通教室）の耐震補強工事を終え、B・C棟の北西側に新A棟を建設し、その後、現A棟を解体撤去する計画で事務を進めています。

そのため、建替の期間中に発生する騒音等の対応や、未耐震の現A棟を極力利用しないようにしつつ、児童の学習環境等に最大限配慮できるように、仮設校舎を設置することとし、現在、これに係る基本設計を行っております。

現在の仮設校舎の配置（案）は、校庭の西側に設置し、児童の下足箱を仮設校舎に設けることにより、児童は、既存校舎に入らず直接、仮設校舎で授業を受ける計画としております。ただし、現A棟にある特別教室（理科室や音楽室など）は、新A棟を建設するまでは使用いたしますので、仮設校舎から現A棟への往来は、運動場側にある支援教室を介して行うこととします。また、給食は、仮設校舎で喫食する予定としております。さらに学童室も校庭に設置いたします。

次に、今後のスケジュール（案）につきましては、仮設校舎を令和2年3月までに設置し、児童には、令和2年4月から仮設校舎と現A棟で授業を受けていただくこととしております。新A棟の建設は、令和2年12月まで行い、令和3年1月（三学期）から仮設校舎と新A棟で授業を受けていただきます。現A棟の解体及び外構工事を令和3年7月に完成させ、令和3年9月（二学期）から新A棟、B棟、C棟で授業を受けていただきます。その後、仮設校舎の解体を行います。

スケジュールは、あくまでも現時点での予定であり、今後の進捗状況等により変更となる可能性もございますが、児童や教職員の安全に万全を期しつつ、一日も早く耐震工事を終わられるよう事務を進めてまいります。なお、第三小学校の耐震診断結果等につきましては、町のHPに掲載しております。

工事に伴う学校の運営方法等は、現在も教育委員会と学校で協議を行っており、決まり次第随時お知らせいたします。さらに、仮設校舎の設置業者や工事請負業者の決定や、工事の詳細等につきましても、随時お知らせいたします。

工事内容等についての説明会も今後予定しており、開催日等が決まりましたら改めてお知らせいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

		令和元年度											
		1学期				2学期				3学期			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟												準備	
現A棟		授業											
仮設校舎												設置	

		令和2年度											
		1学期				2学期				3学期			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟		建替								授業			
現A棟		授業								解体			
仮設校舎		授業											

		令和3年度											
		1学期				2学期				3学期			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟		授業											
現A棟		解体		外構									
仮設校舎		授業				解体							

※工程は目安のため途中で変更となることがあります。

