

令和元年12月6日

保護者の皆さま

島本町教育委員会
教育長 持田 学
島本町立第三小学校
校長 中村 りか

A棟建替工事のスケジュールについて（お知らせ）

平素は、本町の教育行政及び教育活動、また、第三小学校の学校運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、令和元年11月20日付け文書でお知らせしましたように、A棟建替工事の工事業者を決める入札を行いましたが不調となり、工事業者が決まらなかったことから、工事着手が遅れる見込みとなりました。

現在、本町では、再度の入札に向けて事務を進めており、新たな工事スケジュールがまとまりましたのでお知らせいたします。

工事着手は、再度の入札から契約締結に必要な期間を経て、令和2年3月の予定です。これに伴い、新A棟の建替工事を終え、特別教室の引越し作業等を令和3年3月に行い、新A棟での授業開始は令和3年4月（一学期）からとなります。その後、現A棟の解体工事を令和3年4月から7月に行い、外構工事及び仮設校舎の解体は、令和3年8月及び9月頃を目途に行うこととしています。

なお、新A棟、B棟及びC棟で児童に授業を受けていただくのは、当初の予定どおり、令和3年9月（二学期）からの予定です。

スケジュールは、あくまでも現時点での予定であり、今後の進捗状況等により変更となる可能性もございますが、今後とも、事業の進捗状況等につきましては、随時、お知らせしますので、ご理解並びにご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

工事着手：令和2年1月→令和2年3月

当初工事スケジュール

	令和元年度											
	1学期			2学期						3学期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟												
現A棟	授業											
仮設校舎												

新A棟での授業開始：令和3年1月→令和3年4月

	令和2年度											
	1学期			2学期						3学期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟	建替									授業		
現A棟	授業											
仮設校舎	授業											

	令和3年度											
	1学期			2学期						3学期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟	授業											
現A棟	解体	外構										
仮設校舎	授業			解体								

※工程は目安のため途中で変更となることがあります。

工事完了：令和3年6月→令和3年9月

見直し工事スケジュール

	令和元年度											
	1学期			2学期						3学期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟												
現A棟	授業											
仮設校舎												

	令和2年度											
	1学期			2学期						3学期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟	準備			建替								
現A棟	授業											
仮設校舎	授業											

	令和3年度											
	1学期			2学期						3学期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新A棟	授業											
現A棟	解体			外構								
仮設校舎	授業			解体								

※工程は目安のため途中で変更となることがあります。

問合せ

教育委員会事務局 教育こども部教育総務課

担当 廣澤 安藤

直通 075-962-0390 / 代表 075-961-5151